

المقاول	وكاله التعمير والمشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ والاشراف	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
	اداره تنفيذ الطرق	
☒ تقديم جديد	مشروع تلال الغروب	
☐ اعاده تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي : الامير فواز
رقم المخطط : BLOCK11 رقم الشارع : 4 عرض الشارع : 22.2
من محطة رقم : 000+0 الى محطة رقم : 150+0
استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE 2

اعمال اخرى : ☐

التاريخ : / / توقيع مهندس الموقع :
المختبر ☐ المساح ☐ المراقب ☐
توقيع المهندس المشرف :

مرئيات المراقبة :
جاهز ☒
غير جاهز ☐
ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطة : ٥٢١.٢٥ الى المحطة : ٥٢١.٥٠
من المحطة : الى المحطة :
مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ ائري ☐
متطابق ☒
غير متطابق ☐
ملاحظات : التاريخ : / / التوقيع :

من محطة : الى محطة :
توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد :
تصنيف المواد : ☐ مرفق ☐
غير مرفق ☐
قيمه البركتور : الرطوبة المثلي :
ملاحظات :
النتيجة : ☐ ناجح ☐ راسب ☐
التوقيع : التاريخ : / /

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعيه المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

ملاحظات :
تعليمات المهندس الاستشاري :
موافق ☒ غير موافق ☐
التوقيع : التاريخ : / /
تم الاستلام : مندوب المقاول : التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy

تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 056637166 0544314479

أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية					
تقرير إستلام طبقة ردم													
ROAD-B11-4		رقم الشارع :-		تلال القروب		إسم المشروع :-							
214 M		طول الشارع :-		BLOCK11		رقم المخطط :-							
22.2		عرض الشارع :-		BOUOTTOM OF SUPGRADE-1		رقم الطبقة :-							
		WIDHT-R		11.100		LAYAER THICKNESS				0.150			
		WIDHT-L		11.100		DEOTH FROM TOP SUB.G				0.000			
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L		R		CL width from L	CL width from R	H	
SLOPE				1.50%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	1.50%			
				2.650	5.500	3.000	0.000	3.000	5.500	2.600			
1	0	528680.543	2370151.399	52.260	52.230	52.180	52.180	52.180	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.075
2	12.5	528692.081	2370146.593	52.192	52.162	52.112	52.112	52.112	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.122
3	25	528703.62	2370141.786	52.124	52.094	52.044	52.044	52.044	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.208
4	37.5	528715.159	2370136.98	52.056	52.026	51.976	51.976	51.976	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.132
5	50	528726.698	2370132.173	51.980	51.950	51.900	51.900	51.900	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.026
6	62.5	528738.237	2370127.367	51.886	51.856	51.806	51.806	51.806	0.000	0.000	11.100	11.100	0.007
7	75	528749.776	2370122.56	51.793	51.763	51.713	51.713	51.713	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.032
8	87.5	528761.315	2370117.754	51.699	51.669	51.619	51.619	51.619	0.000	0.000	11.100	11.100	0.024
9	100	528772.854	2370112.947	51.605	51.575	51.525	51.525	51.525	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.077
10	112.5	528784.393	2370108.141	51.514	51.484	51.434	51.434	51.434	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.035
11	125	528795.932	2370103.334	51.422	51.392	51.342	51.342	51.342	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.015
12	137.5	528807.471	2370098.528	51.330	51.300	51.250	51.250	51.250	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.054
13	150	528819.01	2370093.722	51.239	51.209	51.159	51.159	51.159	0.000	0.000	11.100	11.100	-0.155
الإستشاري								المقاول					
مكتب رمك للإستشارات الهندسية								شركة طرق الرياض للمقاولات					
الإسم :- م حسين عيده								الإسم :-					
التوقيع :-								التوقيع :-					
التاريخ :-								التاريخ :-					

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.11
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	18/04/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Block 11 STA. 0+12.5 to STA. 0+150

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m ³	kg/m ³	%	%	%
1	0+50	2.247	2.089	7.6	96.5	95
2	0+70	2.198	2.061	6.6	95.2	95
3	0+120	2.191	2.067	5.98	95.5	95
4	0+140	2.266	2.116	7.11	97.8	95

M.D.D = 2.164 kg/m ³
O.M.C = 7.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report , unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by

Laddoufi



Approved by

[Signature]



